

Số: 47 /BC-UB

Hộ Độ, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
Dự án: Nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ**

Kính gửi: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lộc Hà

**Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ báo cáo hoàn thành dự án:** Nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ

**1. Tên Dự án:** Nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ

**2. Mục tiêu dự án:** Nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ

**3. Địa điểm xây dựng:** Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

**4. Quy mô đầu tư:**

a. Nâng cấp, mở rộng đường GTNT, thôn Xuân Tây.

+ Chiều dài tuyến đường 226,55m

Kết cấu:

Nền đường phần mở rộng đắp đất K95,

+ Áo đường phần mở rộng làm mới: Đắp cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm, lót bạt xác rắn và đổ bê tông mặt dày 18cm, mác 250#.

+ Áo đường phần trên nền đường cũ: Bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại II, lót bạt xác rắn và đổ bê tông mặt dày 18cm, mác 250#.

+ Mặt đường khi đổ bê tông bố trí 05m một khe co, và 30m một khe giãn.

+ Lê đường rộng 0,5m, mái taluy trồng cỏ.

+ Dọc lê đường bố trí 10m một cọc tiêu, đoạn gần ngã ba và đường giao nhau có lắp biển báo.

**5. Danh sách nhà thầu tham gia dự án:**

- Đơn vị tư vấn khảo sát lập thiết kế dự án: Công ty Cổ phần xây dựng 248.

- Đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà.

- Đơn vị quản lý dự án : Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thái Phúc.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Sơn Hải.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Hoàng Gia.

**6. Thời gian khởi công và hoàn thành:**

- Thời gian thi công: 22/09/2023 – 22/11/2023.

**7. Khối lượng công việc xây dựng đã thực hiện:**

Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ.

**8. Chất lượng các hạng mục công trình:**

Các hạng mục công trình hoàn thành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật so với yêu cầu thiết kế.

**9. Điều kiện tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:**

Hiện nay các hạng mục công trình đã thi công hoàn thành, được chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu khối lượng công việc, chất lượng kỹ thuật, các kết quả thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu đầu vào,.. đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế xây dựng; các hạng mục công trình đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, bàn giao dự án đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã Hộ Độ kính đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lộc Hà tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa Dự án vào sử dụng theo thẩm quyền.

Kính mong sự quan tâm, xem xét của Quý cơ ban, ban ngành./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các phó CT (để b/c);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trương Bá Khanh**